

« 31 » 05 20 22 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: Кемпинг-домик Т8 НТН А 1, 2, 3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул.

Кемпинг-домик Т8 НТН А 1, 2, 3

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка Кемпинг-домик Т8 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 20 22- 20 23г.

Члены комиссии:

<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>Лапа Р.А.</u> (Ф.И.О.)
<u>[подпись]</u> (подпись)	<u>Епищенков В.В.</u> (Ф.И.О.)
<u>Шрейбер В.Т.</u> (подпись)	<u>Шрейбер В.Т.</u> (Ф.И.О.)
_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)

