

« 8 » 06 2022г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: санитарный 107

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. санитарный 107

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт санитарный 107 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 20 22- 20 23 гг.

Члены комиссии:



[Signature]
(подпись)

Лапа Р.А.
(Ф.И.О.)

[Signature]
(подпись)

Шрейбер В.Т.
(Ф.И.О.)

[Signature]
(подпись)

Епищенков В.В.
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)