

« 5 » 08 20 21 г.

## АКТ

### на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Нач. с.с. ООО Водоснабжение СЕЛ

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

МКД

пр. Ленинградский 59 ЧВЦ НКЛОВ

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

[подпись]  
(число, подпись)

Лапа Р.А.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(число, подпись)

Епищенков В.В.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(число, подпись)

Шрейбер В.Т.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(число, подпись)

Водоснабжение СЕЛ  
(Ф.И.О.)



« 5 » 08 2021 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД пр. Ленинградский 59

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул.

пр. Ленинградский 59

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка НТМ 1, 2 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2021- 2022 гг.

Члены комиссии:

[подпись]  
(подпись)

Лапа Р.А.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(подпись)

Епищенков В.В.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(подпись)

Шрейбер В.Т.  
(Ф.И.О.)

[подпись]  
(подпись)

\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)







« 5 » 08 2021 г

**АКТ  
на ремонт запорной арматуры**

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.


слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенко В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.


составили настоящий акт о том, что произведен ремонт (ревизия) запорной арматуры ИТП и арматуры системы отопления жилого дома по ул.

ИТР. Ленинградский 59 ИТП № 1, 2


Члены комиссии:

  
(подпись)

Лапа Р.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Епищенко В.В.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Шрейбер В.Т.  
(Ф.И.О.)

