

«10» 06 2024г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: МКУ «ТЭК» 107

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. \_\_\_\_\_

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. \_\_\_\_\_

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т \_\_\_\_\_

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. Мухоморова

При осмотре установлено:


1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).
2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:


На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД «ТЭК» 107 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период **2024 - 2025гг.**

Члены комиссии:

  
(подпись)

Лапа Р.А.  
(Ф.И.О.)

  
(подпись)

Епищенков В.В.  
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)