

«18» 05 2024г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД *Лентинский 69*

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул. *Лентинский 69*

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка МКД *Лентинский 69* ^{*всех 1, 2*} выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2024 - 2025гг.

Члены комиссии:

[подпись]
(подпись)

[подпись]
(Ф.И.О.)

[подпись]
(подпись)

Епищенков В.В.
(Ф.И.О.)

[подпись]
(подпись)

Шрейбер В.Т.
(Ф.И.О.)

ОДС КРАСЭКО - ЭЛЕКТРО

(Ф.И.О.)