

«14» 07 2023г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: МКД ВОСТОЧНАЯ 57 ИТП 1,2,3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. ВОСТОЧНАЯ 57

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).







2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД ВОСТОЧНАЯ 57 ИТП 1,2,3 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период **2023 - 2024гг.**

Члены комиссии:

 _____	 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	 _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	<u>Шрейбер В.Т.</u> _____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)

