

« 17 » 07 2023 г.

АКТ

гидравлического испытания внутренней системы отопления

Потребитель: МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18 ИТП 1,2,3

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание внутренней системы отопления жилого дома по ул. **ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18**

При осмотре установлено:




1. Гидравлическое испытание производилось давлением 0,6 МПа (6 кгс/см²) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см²).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение: На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Теплопотребляющая установка МКД ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 18 ИТП 1,2,3 выдержала испытание и пригодна к эксплуатации в Отопительно-зимний период **2023 - 2024гг.**

Члены комиссии:

 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)
 _____	<u>Шрейбер В.Т.</u>
(подпись)	(Ф.И.О.)
_____	_____
(подпись)	(Ф.И.О.)