

ЗАКАЗЧИК: ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ»

ЗАТО г. Железнодорожск, Красноярского края.

**Место нахождения: РФ, 662980, Красноярский край,
ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск, пр. Ленинградский, д.20.**

**Подрядчик: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«УРБАН ИНЖИНИРИНГ ЛТД»**

**ОБЪЕКТ: Замена деревянных дверных блоков на
металлопластиковые дверные изделия**

МКД

по адресу 60 ЛЕТ ВЛКСМ, д.36, (№2,11 этаж)

Исполнительная документация

Замена деревянных дверных блоков на металлопластиковые дверные изделия

МКД

По адресу ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ, д.36 (№2,11 этаж).

Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск.

г. Железнодорожск 2022.

Опись технической документации

На листах:

Подрядная организация: ООО «Урбан Инжиниринг ЛТД»

Предприятие Заказчик: ООО УО «Балтийская»

Объект: Замена деревянных дверных блоков МКД ул. 60 Лет ВЛКСМ Д.36. (этаж №2,11)

По адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железнодорожск, г. Железнодорожск,
ул.60 Лет ВЛКСМ Д.36 (№2,11 этаж)

Вид документации: Исполнительная

№ п/п	Наименование представляемых документов	Количество страниц
1	Акт освидетельствования скрытых работ	1
2	Реестр используемых материалов	1
3	Акт сдачи-приемки объекта	1

Сдал _____

Принял
М.П. _____



Реестр материалов используемых на объекте при выполнении отделочных работ.

Объект: Монтаж металлопластиковых дверных блоков МКД по адресу ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ д.36.

По адресу: Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,

ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ д. 36 (№2,11 этаж).

№ п/п	Наименование используемого материала и документы о сертификации	Примечание
1	Пена монтажная «МАКРОФЛЕКС ПРО МЕГА 65».	ТУ 2316-018-582391148-2010
2	Крепежные изделия (дюбель рамный).	С.С С-RU.АБ09.В.00218
3	Изделия Мега Лайн профильно-погонажные, по	
4	Дверной доводчик, дверная ручка (скоба)	С.С РОСС.RU.НВ.25.Н02505
5	Стеклопакеты клееные	ГОСТ 30244-94,С/С АПВ.RU ОС 002.3.Н.01347. ГОСТ 24866-2014

АКТ № 1

освидетельствования скрытых работ, выполненных на строительстве

Замена дверных деревянных блоков на блоки из металлопластикового профиля по адресу ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ д.36 (№2,11 этаж)

(наименование и месторасположения объекта)

«6» апреля 2022г.

Мы, нижеподписавшиеся:

Ответственный представитель Исполнителя работ:

ООО «Урбан Инжиниринг ЛТД» директор Дерменев Михаил Михайлович.

(фамилия, инициалы, организация, должность)

Ответственный представитель Заказчика:

ООО УО «Балтийская» директор Шрейбер Владимир Томасович.

(фамилия, инициалы, организация, должность)

произвели осмотр работ, выполненных ООО «Урбан Инжиниринг ЛТД»

(наименование подрядчика (исполнителя работ))

и составили настоящий акт о нижеследующем:

1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: Демонтаж, разбор старых деревянных дверных блоков. Обеспыливание, очистка поверхностных площадей по периметру. Крепление дверной рамы с использованием рамного металлического дюбеля. Заполнение пустот в откосах проемов стен (например полости на стыках облицовочного и основных слоев кладки, выколов образовавшихся при удалении коробок) вставками из жестких пеноутеплителей, антисептированной древесины или штукатурными смесями. Установка дверного изделия из металлопластикового материала с использованием рамного дюбеля, герметизация с помощью монтажной пены, наличников внешней панорамы. Монтаж дверного доводчика, ручки скоба.

(наименование скрытых работ)

2. Работы выполнены исходя из технического задания (приложение №1 к договору №7-Дог-2022).

(наименование проектной организации, номер чертежей и дата их составления, идентификационные параметры эскиза или записи в журнале авторского надзора)

3. При выполнении работ применен: см. перечень используемых материалов.

(наименование строительных материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или другие документы, подтверждающие качество)

Исполнителем работ предъявлены следующие дополнительные доказательства соответствия работ, предъявляемым к ним требованиям, приложенные (не приложенные) к настоящему акту: Визуальный осмотр

(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований)

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации - отсутствуют
(при наличии отклонений указывается кем согласованы, дата согласования)

5. Даты: начала работ «10» апреля 2022г.

окончания работ «19» апреля 2022г.

6. Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией и требованиями действующих нормативных документов.

Ответственный представитель Исполнителя работ:
Директор ООО «Урбан Инжиниринг ЛТД»

Дерменев М.М.

(подпись, фамилия, инициалы)

Ответственный представитель Заказчика:
Директор ООО УО «Балтийская»

Шрейбер В.Т.

(подпись, фамилия, инициалы)

Дополнительный участник:

(подпись, фамилия, инициалы)

Дополнительная информация

Акт составлен в 2-х экземплярах

К настоящему акту прилагаются:

Г. Железногорск 2022г.