



АКТ

приёма-передачи выполненных работ

(текущего, капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома)

г. Железногорск

12 02 2025 год

ул./пр. 60 лет ВЛКСМ дом № 36 (МКД) подвал стояк по кв 19

инженер А.С. Рядихин

техник-строитель

с участием представителей Совета многоквартирного дома (заявителей-собственников помещений МКД)

настоящим этапом подтверждает исполнение на общем имуществе МКД-сдачу-приемку работ:

Замена отсечных кранов на
системе отопления (прямая и обратка)
латунных на приварные шаровые
полнопроходные Ду 25 - 4 шт.
Замена латунных сбросников (прямая и
обратка) Ду 15 - 2 шт. (шаровые полнопроходные)

Указанные работы произведены в объёме текущего/капитального ремонта, модернизации (реконструкции) согласованного общим собранием собственников помещения МКД (протокол от _____ 202__), в порядке содержания общего имущества (нужное подчеркнуть).

Изменения в технических характеристиках общего имущества-объекта МКД в результате данных работ:

Предложения по дополнительным работам:

Работы сданы-приняты инженер

техник-строитель

А.С. Рядихин

Представители Совета, собственников МКД (ф.и.о. № квартиры), с получением копии: