

« 21 » 06 20 24 г.

## АКТ на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:





инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.  
слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.  
Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.  
представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

Кентуричский 22

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

 _____ (число, подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (число, подпись)	<u>Епищенков В.В.</u> _____ (Ф.И.О.)
<u>Шрейбер</u> _____ (число, подпись)	<u>Шрейбер В.Т.</u> _____ (Ф.И.О.)
 _____ (число, подпись)	<u>Шрейбер В.Т.</u> _____ (Ф.И.О.)