

« 27 » 06 2024 г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

Болотный в/кв 26

7 чашки

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

_____	Лапа Р.А.
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	Епищенков В.В.
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	Шрейбер В.Т.
(число, подпись)	(Ф.И.О.)
_____	Шрейбер В.Т.
(число, подпись)	(Ф.И.О.)

