

« 31 » МАЯ 20 22 г.

## АКТ

### на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. \_\_\_\_\_

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. \_\_\_\_\_

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. \_\_\_\_\_

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» после осмотра ОДС Соколов АВ \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

Светлогорский 18 ЧТД 1, 2, 3 36 подъезд

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

<u>Лапа Р.А.</u> (число, подпись)	<u>Лапа Р.А.</u> (Ф.И.О.)
<u>Епищенков В.В.</u> (число, подпись)	<u>Епищенков В.В.</u> (Ф.И.О.)
<u>Шрейбер В.Т.</u> (число, подпись)	<u>Шрейбер В.Т.</u> (Ф.И.О.)
<u>Соколов АВ</u> (число, подпись)	<u>Соколов АВ</u> (Ф.И.О.)

