

« 7 » 06 2022 г.

## АКТ

### на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. , \_\_\_\_\_

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. \_\_\_\_\_

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. \_\_\_\_\_


представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Нат. Смирнов В.В. Штецк Смирнов А.А. \_\_\_\_\_


составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.


Ленинградский 59 НТН ЧТ, 2 24 ЧНКАА.


Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.


Члены комиссии:

  
\_\_\_\_\_  
(число, подпись)


  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(число, подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(число, подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

  
\_\_\_\_\_  
(число, подпись)

  
\_\_\_\_\_  
(Ф.И.О.)

