

« 10 » 06 20 24 г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. _____









представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Шейра Е.Б. _____

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

Калининградский 107 _____

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

| | |
|--|--|
|  _____ |  _____ |
| (число, подпись) | (Ф.И.О.) |
|  _____ |  _____ |
| (число, подпись) | (Ф.И.О.) |
|  _____ |  _____ |
| (число, подпись) | (Ф.И.О.) |
|  _____ |  _____ |
| (число, подпись) | (Ф.И.О.) |