


№ п/п	Выявленный дефект	Объем	Месторасположение выявленного дефекта
	Снято дверное полотно -предлифтовая зона у кв 45		тамбура НЛК 2-13 этажи
4.	Оконные заполнения		
	Нарушение целостности остекления (трещины) деревянных окон	4 шт./0,6 м ²	чердачное помещение
5.	Полы		
	Ослабление бетона, выкрашивание, выбоины, трещины, отслоение поверхности	90 м ² 12 м ²	лоджии 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, этажи; коридоры 9, 10, 11 этажи
6.	Наружная отделка		
	Отставание декоративного камня от поверхности стен	18 м ²	цоколь
	Загрязнение, потемнение отделочного покрытия стен вентилируемого фасада	20 м ²	входная группа
	Разрушение элементов облицовочного слоя фасада (плоский шифер)	0,5 м ²	лоджия 6 этажа
7.	Лестничные марши и площадки		
	Отсутствие поручня ПХВ	6 м.п.	7/6,2/3 этаж НЛК
8.	Мусоропровод		
	Сквозные отверстия (пробоины) тела ствола	2 шт.	8, 10 этажи
9.	Система ГВС		
	Требуется замена запорной арматуры ду 25	9 шт.	Подвальное помещение
10.	Система ХВС		
	Требуется замена запорной арматуры ду 25	9 шт.	Подвальное помещение
	Требуется замена запорной арматуры на узле пожаротушения:		подвальное помещение
	- Ду 100	3 шт.	
	- Ду 50	2 шт.	
11.	Система центрального отопления		
	Требуется замена запорной арматуры	72 шт.	распределители в этажных колодцах
12.	Система электрооборудования		
	Отсутствие плафонов на светильниках	3 шт	Подъезд
	Деформированы дверки эл.щитков-закрываются		1-12этаж
	Повреждение кабель каналов,провисание проводов -слаботочные сети		2-12этаж

ПОДПИСИ:

Директор ООО УО «Балтийская»

 В.Т. Шрейбер


Специалист ООО УО «Балтийская»

 Л.А. Прохоренко

Директор ООО «ТеплоЭнергоКомпания»

 К.С. Косяков

Председатель Совета МКД пр. Ленинградский, 22

 С.В. Ежов