

« 11 » 07 2023 г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. _____

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. _____

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. _____

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Рейзоб В.В. _____

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

ВОСТОЧНАЯ 23 12 ЦИКЛОВ

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

_____ (число, подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (число, подпись)

_____ (Ф.И.О.)

_____ (число, подпись)

Шрейбер В.Т. (Ф.И.О.)

_____ (число, подпись)

Рейзоб В.В. (Ф.И.О.)

