

« 27 » 06 2024г.

АКТ

гидравлического испытания ИТП

Потребитель: 60 ЛЕТ ВЛКСМ 26

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А. \_\_\_\_\_

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В. \_\_\_\_\_

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т. \_\_\_\_\_

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» \_\_\_\_\_

составили настоящий акт в том, что произведено гидравлическое испытание ИТП жилого дома по ул. 60 ЛЕТ ВЛКСМ 26

При осмотре установлено:

1. Гидравлическое испытание производилось давлением 1,0 МПа (10 кгс/см<sup>2</sup>) в течении 10 мин., падение давления не превысило 0,02 МПа (0,2 кгс/см<sup>2</sup>).

2. При внешнем осмотре течей не обнаружено.

Заключение:

На основании вышеизложенного считать результаты гидравлического испытания удовлетворяющими требованиям.

Тепловой пункт МКД 60 ЛЕТ ВЛКСМ 26 выдержал испытание и пригоден к эксплуатации в Отопительно-зимний период 2024 - 2025гг.

Члены комиссии:

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

