

«31» 07 2023 г.

## АКТ

### на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:

инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.

слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.

Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.

представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» Наталики Елена Олеговна

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

#### ЛЕНИНГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ 69 48 ЦИКЛОВ ИТП 1,2

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

(число, подпись)

(Ф.И.О.)

(число, подпись)

(Ф.И.О.)

(число, подпись)

(Ф.И.О.)

(число, подпись)

(Ф.И.О.)

