

« 19 » 06 2024 г.

АКТ

на промывку внутренней системы отопления

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:









инженер – сантехник ООО «ТЭК» Лапа Р.А.
слесарь – сантехник ООО «ТЭК» Епищенков В.В.
Директор ООО УО «БАЛТИЙСКАЯ» Шрейбер В.Т.
представитель т/снабжающей организации инженер цеха теплосети ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» _____

составили настоящий акт в том, что произведена промывка внутренней системы отопления после окончания отопительного периода (монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб) жилого дома по ул.

Коммунальный 59 Ввод № 1, 2

Промывка внутренней системы отопления производилась гидропневматическим методом с расходом в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз до полного осветления воды и отсутствия механических примесей.

Члены комиссии:

 _____ (число, подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (число, подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (число, подпись)	 _____ (Ф.И.О.)
 _____ (число, подпись)	 _____ (Ф.И.О.)